



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA**

OBRA: Reforma Praça Francisco Lucas  
 ENDEREÇO: Av. Nereu Ramos / Rua Papa João XXIII - Santa Cecília/SC  
 ÁREA DA OBRA: 983,03 m<sup>2</sup>

CRONOGRAMA DE OBRA  
 DATA BASE: 07/2021

ART Nº: 7988256-3

Item	Descrição	Valor total do item	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 31.962,27	R\$ 31.962,27	-	-	-	-	-
	Percentual	6,60%	100,00%	-	-	-	-	-
2	DEMOIÇÃO E RETIRADAS	R\$ 19.137,35	R\$ 11.482,40	R\$ 7.654,93	-	-	-	-
	Percentual	3,95%	60%	40%	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	R\$ 25.099,33	R\$ 2.509,93	R\$ 22.589,40	-	-	-	-
	Percentual	5,19%	10%	90%	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 45.301,09	-	R\$ 9.060,39	R\$ 22.650,97	R\$ 13.590,58	-	-
	Percentual	9,36%	-	20%	50%	30%	-	-
5	ALVENARIA	R\$ 34.443,98	-	R\$ 17.221,99	R\$ 17.221,99	-	-	-
	Percentual	7,12%	-	50%	50%	-	-	-
6	REVESTIMENTOS	R\$ 31.793,80	-	-	R\$ 6.358,76	R\$ 15.896,90	R\$ 9.538,14	-
	Percentual	6,57%	-	-	20%	50%	30%	-
7	PINTURA	R\$ 20.904,66	-	-	-	-	R\$ 10.452,33	R\$ 10.452,33
	Percentual	4,32%	-	-	-	-	50%	50%
8	COBERTURA	R\$ 20.179,63	-	-	-	-	R\$ 8.071,85	R\$ 12.107,78
	Percentual	4,17%	-	-	-	-	40%	60%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 875,88	R\$ 700,69	-	-	-	-	-
	Percentual	0,18%	80%	-	-	-	-	-
10	ESQUADRIAS	R\$ 34.000,01	-	-	-	R\$ 17.000,01	R\$ 17.000,01	-
	Percentual	7,02%	-	-	-	50,00%	50,00%	-
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 26.782,26	-	-	R\$ 5.356,45	R\$ 5.356,45	-	-
	Percentual	5,53%	-	-	20%	20%	-	-
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIO	R\$ 16.024,75	-	-	-	R\$ 3.204,95	R\$ 3.204,95	-
	Percentual	3,31%	-	-	-	20%	20%	-
13	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 154.869,84	R\$ 26.327,87	R\$ 26.327,87	R\$ 26.327,87	R\$ 26.327,87	R\$ 26.327,87	R\$ 23.230,48
	Percentual	31,99%	17%	17%	17%	17%	17%	15%
14	SERVÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.672,02	-	-	-	-	-	R\$ 22.672,02
	Percentual	4,68%	-	-	-	-	-	100,00%
	Percentagem mensal	15,08%	17,12%	16,76%	16,81%	14,78%	19,45%	19,45%
	Costo mensal	R\$ 72.983,16	R\$ 82.854,58	R\$ 81.120,99	R\$ 81.376,76	R\$ 71.565,37	R\$ 94.146,81	R\$ 94.146,81
	Percentagem acumulada	15,08%	32,19%	48,95%	65,77%	80,55%	100,00%	100,00%
	Costo Acumulado	R\$ 72.983,16	R\$ 155.837,74	R\$ 236.958,73	R\$ 318.335,49	R\$ 389.900,86	R\$ 484.047,67	R\$ 484.047,67
	Total da obra:	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

*André A. Nunes*  
 André Pereira Nunes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SC 146114-8

*Alessandra Garcia*  
 Alessandra Aparecida Garcia  
 Município de Santa Cecília/SC  
 CNPJ 95.997.237/0001-41