



PREFEITURA DE SANTA CECÍLIA/SC  
 OBRA: Ampliação Escola José Ribeiro Thomáz  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Xavier Padilha - Bairro Nossa Sra. Aparecida, Santa Cecília/SC  
 ÁREA DA OBRA: 104,70 m2

CRONOGRAMA DE OBRA  
 DATA BASE: 09/2021

| Item | Descrição   | Valor total do item     | 1º Mês                  | 2º Mês                 | 3º Mês                 |
|------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES<br>Percentual                       | R\$ 8.922,75<br>4,74%   | R\$ 8.922,75<br>100,00% | -                      | R\$ -                  |
| 2    | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO<br>Percentual                | R\$ 33.165,06<br>17,61% | R\$ 19.899,04<br>60%    | R\$ 13.266,02<br>40%   | R\$ -                  |
| 3    | ALVENARIA DE VEDAÇÃO<br>Percentual                        | R\$ 31.806,36<br>16,89% | R\$ 12.722,54<br>40%    | R\$ 19.083,82<br>60%   | R\$ -                  |
| 4    | REVESTIMENTO DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA<br>Percentual | R\$ 18.893,73<br>10,03% | -                       | R\$ 11.336,24<br>60%   | R\$ 7.557,49<br>40%    |
| 5    | REVESTIMENTO DE PISO E CONTRAPISO<br>Percentual           | R\$ 15.728,88<br>8,35%  | -                       | R\$ -                  | R\$ 15.728,88<br>100%  |
| 6    | PINTURA<br>Percentual                                     | R\$ 11.510,63<br>6,11%  | -                       | R\$ 2.302,13<br>20%    | R\$ 9.208,50<br>80%    |
| 7    | COBERTURA E FORRO<br>Percentual                           | R\$ 35.214,25<br>18,70% | -                       | R\$ 7.042,85<br>20%    | R\$ 28.171,40<br>80%   |
| 8    | IMPERMEABILIZAÇÃO<br>Percentual                           | R\$ 5.862,91<br>3,11%   | R\$ 1.758,87<br>30%     | R\$ 4.104,04<br>70%    | R\$ -                  |
| 9    | ESQUADRIAS<br>Percentual                                  | R\$ 14.408,63<br>7,65%  | -                       | R\$ 5.763,45<br>40%    | R\$ 8.645,18<br>60%    |
| 10   | INSTALAÇÃO ELETRICA<br>Percentual                         | R\$ 5.876,63<br>3,12%   | R\$ 1.762,99<br>30,00%  | R\$ 1.762,99<br>30,00% | R\$ 2.350,65<br>40,00% |
| 11   | INSTALAÇÃO PLUVIAL<br>Percentual                          | R\$ 5.143,77<br>2,73%   | R\$ 1.028,75<br>20%     | R\$ 1.028,75<br>20%    | R\$ 3.086,26<br>60%    |
| 12   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES<br>Percentual                     | R\$ 1.749,29<br>0,93%   | R\$ 349,86<br>20%       | R\$ 349,86<br>20%      | R\$ 1.049,57<br>60%    |
|      | Percentagem mensal  |                         | 24,67%                  | 35,07%                 | 40,26%                 |
|      | Custo mensal  | R\$                     | R\$ 46.444,80           | R\$ 66.040,14          | R\$ 75.797,94          |
|      | Percentagem acumulada                                     |                         | 24,67%                  | 59,74%                 | 100,00%                |
|      | Custo Acumulado   | R\$                     | R\$ 46.444,80           | R\$ 112.484,95         | R\$ 188.282,89         |
|      | <b>Total da obra:</b>                                     | <b>R\$</b>              | <b>188.282,89</b>       |                        |                        |

*André A. Nunes*

André Pereira Nunes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SC 146114-8

*Alessandra Aparecida Garcia*

Alessandra Aparecida Garcia  
 Município de Santa Cecília/SC  
 CNPJ 85.997.237/0001-41