

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROPONENTE / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santa Cecília

EMPREENHIMENTO: Pavimentação Asfáltica da Avenida Olívia Goetten - Trecho 02

ENDEREÇO: Avenida Olívia Goetten - Trecho entre a Travessa Zelvína Goetten e Rua Josefina Goetten

MUNICÍPIO/UF: Santa Cecília/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO (R\$)	PESO (%)	PARCELAS					
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PAGO DE ACORDO COM O AVANÇO DA OBRA	R\$ 3.623,67	0,862%	25,155%	25,155%	62,436%	87,591%	12,409%	100,000%
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.156,73	0,275%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.156,73	0,275%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
3.0	CANTEIRO DE OBRAS								
3.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	R\$ 2.165,31	0,515%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
4.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE 2,0 X 1,25" M.	R\$ 1.006,65	0,239%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	R\$ 86,74	0,021%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.3	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	R\$ 1.595,62	0,379%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.4	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M	R\$ 79,65	0,019%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.5	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M	R\$ 84,20	0,020%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
5.0	TERRAPLENAGEM								
5.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	R\$ 2.409,96	0,573%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
5.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	R\$ 5.126,98	1,219%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
5.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	R\$ 191,12	0,045%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
5.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 391,82	0,093%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
5.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOS. AF_11/2019	R\$ 4.425,01	1,052%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
6.0	DRENAGEM								

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROPONENTE / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santa Cecília

EMPREENHIMENTO: Pavimentação Asfáltica da Avenida Olívia Goetten - Trecho 02

ENDEREÇO: Avenida Olívia Goetten - Trecho entre a Travessa Zelvína Goetten e Rua Josefina Goetten

MUNICÍPIO/UF: Santa Cecília/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO (R\$)	PESO (%)	PARCELAS					
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.
6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$ 1.915,28	0,455%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
6.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$ 3.595,69	0,855%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
6.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 1.833,52	0,436%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	R\$ 2.311,89	0,550%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
6.5	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	R\$ 19.345,32	4,600%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
6.6	TUBO DE CONCRETO PRE-FABRICADO 0,60 M	R\$ 11.957,70	2,843%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
6.7	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM GELHA DE FERRO	R\$ 36.386,42	8,652%	50,000%	50,000%	50,000%	100,000%	0,000%	100,000%
6.8	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 9.816,40	2,334%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
6.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	R\$ 1.438,23	0,342%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
6.10	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	R\$ 6.333,94	1,506%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
6.11	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	R\$ 2.456,06	0,584%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
6.12	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	R\$ 1.722,65	0,410%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
6.13	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	R\$ 1.373,68	0,327%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
6.14	ESCAVADORA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW - HORA PRODUTIVA	R\$ 3.867,84	0,920%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
7.0	PASSEIOS								
7.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017	R\$ 881,53	0,210%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
7.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_09/2017	R\$ 8.721,05	2,074%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROPONENTE / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santa Cecilia

EMPREENHIMENTO: Pavimentação Asfáltica da Avenida Olívia Goetten - Trecho 02

ENDEREÇO: Avenida Olívia Goetten - Trecho entre a Travessa Zelvína Goetten e Rua Josefina Goetten

MUNICÍPIO/UF: Santa Cecilia/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO (R\$)	PESO (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.
8.0	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ								
8.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 33.253,77	7,907%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%
8.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 5.270,92	1,253%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%
8.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 37.795,31	8,987%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%
8.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 4.122,02	0,980%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%
8.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	R\$ 16.294,93	3,874%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%
8.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	R\$ 5.851,08	1,391%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%
8.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 144.485,40	34,355%	0,000%	0,000%	80,000%	80,000%	20,000%	100,000%
8.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 3.816,54	0,907%	0,000%	0,000%	80,000%	80,000%	20,000%	100,000%
8.9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	R\$ 1.834,98	0,436%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%
8.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	R\$ 19.067,49	4,534%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%
9.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL								
9.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 448,74	0,107%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
9.2	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO TIPO A-32B, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.239,84	0,295%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
9.3	PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA - DIMENSÕES 45 X 25 CM	R\$ 407,76	0,097%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
9.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO / NOME DE RUA / ADVERTÊNCIA	R\$ 3.800,90	0,904%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
9.5	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA 4,00 MM	R\$ 2.471,82	0,588%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROPONENTE / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santa Cecília


EMPREENDIMENTO: Pavimentação Asfáltica da Avenida Olívia Goetten - Trecho 02


ENDEREÇO: Avenida Olívia Goetten - Trecho entre a Travessa Zelvína Goetten e Rua Josefina Goetten

MUNICÍPIO/UF: Santa Cecília/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO (R\$)	PESO (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.
9.6	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO, COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021	R\$ 574,62	0,137%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
9.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM MEIO-FIOS - DUAS DEMÃOS - APLICAÇÃO MANUAL (COR BRANCA)	R\$ 535,12	0,127%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
9.8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM MEIO-FIOS - DUAS DEMÃOS - APLICAÇÃO MANUAL (COR AMARELA)	R\$ 618,42	0,147%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
10.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 1.222,75	0,291%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
TOTAL=		R\$ 420.569,80	100,00%	25,155%	25,155%	62,436%	87,591%	12,409%	100,00%
REPASSES=				R\$ 105.794,33	R\$ 105.794,33	R\$ 262.566,96	R\$ 368.381,29	R\$ 52.188,51	R\$ 420.569,80

SANTA CECÍLIA/SC
13 DE OUTUBRO DE 2021


 REPRESENTANTE DO TOMADOR
 ALESSANDRA APARECIDA GARCIA
 PREFEITA MUNICIPAL
 MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA
 CNPJ Nº 85.997.237/0001-41


 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 MATHEUS JOSE SOARES ASSI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SC 154903-6
 ART Nº 7979989-5