



PREFEITURA DE SANTA CECÍLIA/SC
OBRA: Ampliação Escola José Ribeiro Thomáz
ENDEREÇO: Rua Pedro Xavier Padilha - Bairro Nossa Sra. Aparecida, Santa
Cecília/SC
ÁREA DA OBRA: 104,70 m²
CRONOGRAMA DE OBRA
DATA BASE: 09/2021

Item	Descrição	Valor total do item	1º Mes	2º Mes	3º Mes
1	SERVÇOS PRELIMINARES Percentual	R\$ 8.922,75	R\$ 8.922,75	R\$ -	R\$ -
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO Percentual	R\$ 33.165,06	R\$ 19.899,04	R\$ 13.266,02	R\$ -
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO Percentual	R\$ 31.806,36	R\$ 12.722,54	R\$ 19.083,82	R\$ -
4	REVESTIMENTO DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA Percentual	R\$ 18.893,73	R\$ -	R\$ 11.336,24	R\$ 7.557,49
5	REVESTIMENTO DE PISO E CONTRAPISO Percentual	R\$ 15.728,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.728,88
6	PINTURA Percentual	R\$ 11.510,63	R\$ -	R\$ 2.302,13	R\$ 9.208,50
7	COBERTURA E FORRO Percentual	R\$ 35.214,25	R\$ -	R\$ 7.042,85	R\$ 28.171,40
8	IMPERMEABILIZAÇÃO Percentual	R\$ 5.862,91	R\$ 1.758,87	R\$ 4.104,04	R\$ -
9	ESQUADRIAS Percentual	R\$ 14.408,63	R\$ -	R\$ 5.763,45	R\$ 8.645,18
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA Percentual	R\$ 5.876,63	R\$ 1.762,99	R\$ 1.762,99	R\$ 2.350,65
11	INSTALAÇÃO PLUVIAL Percentual	R\$ 5.143,77	R\$ 1.028,75	R\$ 1.028,75	R\$ 3.086,26
12	SERVÇOS COMPLEMENTARES Percentual	R\$ 1.749,29	R\$ 349,86	R\$ 349,86	R\$ 1.049,57
	Percentagem mensal		24,67%	35,07%	40,26%
	Custo mensal	R\$ 46.444,80	R\$ 24,67%	R\$ 66.040,14	R\$ 75.797,94
	Percentagem acumulada		24,67%	59,74%	100,00%
	Custo Acumulado	R\$ 46.444,80	R\$ 112.484,95	R\$ 188.282,89	R\$ 188.282,89
			Total da obra: R\$	188.282,89	

André Pereira Nunes

André Pereira Nunes
Engenheiro Civil
CREA-SC 146114-8

Alessandra Aparecida Gárcia

Alessandra Aparecida Gárcia
Município de Santa Cecília/SC
CNPJ 85.997.237/0001-41