



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(X) GLOBAL
() INDIVIDUAL

PROponente / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santa Cecilia
EMPREENHIMENTO: Revitalização do Pavimento Asfáltico da Avenida XV de Novembro
ENDEREÇO: Avenida XV de Novembro - Trecho entre a Rua Brasilão de Paula Goetten e Avenida Leoberto Leal
MUNICÍPIO/UF: Santa Cecilia/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO (R\$)	PESO (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	REMOÇÃO DE REDE DE ÁGUA, OU ESGOTO, AF. 02018	RS 1.729,38	0,020%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
1.2	REMOÇÃO DE REDE DE ÁGUA, OU ESGOTO, AF. 02018	RS 18.967,91	0,217%	100,000%	100,000%	16,667%	33,333%	16,667%	50,000%	16,667%	66,667%	16,667%	83,333%	16,667%	100,000%
1.3	REMOÇÃO DE REDE DE ÁGUA, OU ESGOTO, AF. 02018	RS 4.716,70	0,054%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
2.0	REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES														
2.1	REMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO.	RS 70.057,19	0,801%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
2.2	REMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO.	RS 39.609,60	0,453%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
2.3	REMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO.	RS 2.969,21	0,034%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
2.4	REMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO.	RS 87.609,01	1,002%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
2.5	REMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO.	RS 11.060,55	0,127%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
2.6	REMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO.	RS 128,07	0,001%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
2.7	REMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO.	RS 6.983,10	0,079%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
2.8	REMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO.	RS 5.554,50	0,064%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
3.0	TERRAPLENAGEM														
3.1	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 19.984,73	0,229%	0,000%	0,000%	50,000%	50,000%	50,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
3.2	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 33.280,61	0,438%	0,000%	0,000%	50,000%	50,000%	50,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
3.3	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 7.731,18	0,089%	0,000%	0,000%	50,000%	50,000%	50,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
3.4	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 35.070,42	0,401%	0,000%	0,000%	50,000%	50,000%	50,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.0	DRENAGEM PLUVIAL														
4.1	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 4.324,90	0,049%	0,000%	0,000%	60,000%	60,000%	60,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.2	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 8.109,18	0,093%	0,000%	0,000%	60,000%	60,000%	60,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.3	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 923,06	0,011%	0,000%	0,000%	60,000%	60,000%	60,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.4	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 1.729,89	0,020%	0,000%	0,000%	60,000%	60,000%	60,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.5	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 2.355,83	0,027%	0,000%	0,000%	60,000%	60,000%	60,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.6	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 714,03	0,008%	0,000%	0,000%	60,000%	60,000%	60,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.7	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 41.935,37	0,480%	0,000%	0,000%	60,000%	60,000%	60,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.8	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 73.388,26	0,839%	0,000%	0,000%	60,000%	60,000%	60,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.9	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 99.674,59	1,140%	0,000%	0,000%	60,000%	60,000%	60,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.10	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 17.174,84	0,198%	0,000%	0,000%	60,000%	60,000%	60,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.11	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 3.837,91	0,044%	0,000%	0,000%	60,000%	60,000%	60,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.12	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 160.21	0,189%	0,000%	0,000%	60,000%	60,000%	60,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
4.13	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE 0,30 M E 2,70 M) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02021	RS 55.505,76	0,635%	0,000%	0,000%	60,000%	60,000%	60,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
5.0	ESCALVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA														
5.1	ESCALVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	RS 59.965,60	0,696%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%

Handwritten signature: Rafael Viana

Handwritten signature: [Illegible]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROponente / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santa Cecília
EMPREENHIMENTO: Revitalização do Pavimento Asfáltico da Avenida XV de Novembro
ENDEREÇO: Avenida XV de Novembro - Trecho entre a Rua Brasília de Paula Goetten e Avenida Leoberto Leal
MUNICÍPIO/UF: Santa Cecília/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO (R\$)	PESO (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.
10.10	ASSENTAMENTO DE SANTA-MEIA-OL. EM TRECHO CURVO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND AF. 802016. BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	R\$ 16.766,06	0,192%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	50,000%	50,000%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%
11.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL														
11.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM ACO. RT LADO 0,28 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 8.517,34	0,097%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
11.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM ACO. D = 0,80 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 2.609,44	0,032%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
11.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM ACO. D = 0,80 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 21.042,84	0,241%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
11.4	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM ACO. LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 7.264,79	0,083%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
11.5	PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO EM ACO. DIMENSÕES 45 X 25 CM. RETROREFLETIVA TIPO III + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 6.914,16	0,079%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
11.6	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM ACO. LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO III + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 586,62	0,011%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
11.7	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 78.978,39	0,903%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
11.8	PINTURA DE BARRAS E ZERADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPRESSURA DE 1,5 MM	R\$ 55.943,82	0,639%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
11.9	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO IV POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES SEM BASE - BRANCA	R\$ 44.552,74	0,510%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
11.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM MEIO-FIOS - DUAS DEMÃOIS - APLICAÇÃO MANUAL (COR BRANCO)	R\$ 13.998,13	0,160%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
11.11	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM MEIO-FIOS - DUAS DEMÃOIS - APLICAÇÃO MANUAL (COR AMARELA)	R\$ 3.180,39	0,036%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
12.0	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	R\$ 2.469,94	0,028%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%
12.1	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.613,06	0,201%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
13.1	LIQUEZA FINAL DE OBRA	R\$ 8.743.068,07	100,00%	2,671%	2,671%	3,547%	6,218%	4,845%	10,263%	14,083%	24,32%	65,489%	90,90%	91,196%	100,000%
TOTAL=		REPASSES=	R\$ 233.516,63	R\$ 233.516,63	R\$ 310.152,98	R\$ 443.669,00	R\$ 353.533,24	R\$ 897.288,84	R\$ 1.228.682,84	R\$ 2.125.981,68	R\$ 5.913.998,49	R\$ 7.939.091,47	R\$ 803.976,80	R\$ 8.743.068,07	

Alessandra
 REPRESENTANTE DO TOMADOR
 ALESSANDRA APARECIDA GARGO
 PREFEITA MUNICIPAL
 MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA
 CNPJ Nº 85.997.237/0001-41

Rafael Roman Vanz
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 RAFAEL ROMAN VANZ
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SC 1.69738-4