

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****(X) GLOBAL () INDIVIDUAL****PROPONENTE / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santa Cecília****EMPREENHIMENTO: REFORMA DA COBERTURA DO TELHADO DO PRÉDIO EEB DILMA GRIMES EVARISTO****ENDEREÇO: RUA BASÍLIO DE PAULA GOETTEN, n°???, BAIRRO: GUILHERME RAUEN****MUNICÍPIO/UF: Santa Cecília/SC**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO (R\$)	PESO (%)	PARCELAS					
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2m X 1,25m)	R\$ 653,98	0,142%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
2.0	REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO								
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 3.107,97	0,676%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
2.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 6.690,68	1,456%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
2.3	REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO	R\$ 676,04	0,147%	100,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%
3.0	TESOURA E TRAMA								
3.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	R\$ 160.859,92	34,997%	0,000%	0,000%	50,000%	50,000%	50,000%	100,000%
4.0	FECHAMENTO LATERAL								
4.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 4.283,19	0,932%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
5.0	COBERTURA								
5.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E= 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 252.078,70	54,843%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
5.2	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES	R\$ 3.596,52	0,782%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
5.3	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 1.405,29	0,306%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
6.0	ÁGUA DA CHUVA								
6.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 12.214,11	2,657%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
6.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	R\$ 10.986,92	2,390%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
6.3	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	R\$ 2.549,12	0,555%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROponente / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santa Cecília

EMPREENHIMENTO: REFORMA DA COBERTURA DO TELHADO DO PRÉDIO EEB DILMA GRIMES EVARISTO

ENDEREÇO: RUA BASÍLIO DE PAULA GOETTEN, nº???, BAIRRO: GUILHERME RAUEN

MUNICÍPIO/UF: Santa Cecília/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO (R\$)	PESO (%)	PARCELAS					
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
7.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 530,39	0,115%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
TOTAL=		R\$ 459.632,83	100,00%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
REPASSES=				#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

SANTA CECÍLIA/SC
01 DE NOVEMBRO DE 2022

REPRESENTANTE DO TOMADOR
ALESSANDRA APARECIDA GARCIA
PREFEITA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA
CNPJ Nº 85.997.237/0001-41

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ALINE ANTUNES RODRIGUES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 184695-7