

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ART Nº: 9056902-5

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL
 ORÇAMENTO PADRÃO PARA LICITAÇÃO
 PROPONENTE / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santa Ceilândia
 EMPREENDIMENTO: REFORMA DO TELHADO - HOSPITAL MUNICIPAL HELENEDINA GRANEMANN AUESWALD
 ENDEREÇO: RUA AV. XV DE NOVEMBRO, CENTRO
 MUNICÍPIO/UF: SANTA CEILÂNDIA/SC




ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor Serviço (R\$)	Pazo (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				1 mês		2 mês		3 mês		4 mês	
				SIMPL	ACUM	SIMPL	ACUM	SIMPL	ACUM	SIMPL	ACUM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA - N. 22°, ADESIVADA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.017,08	0,118%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2.0	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES										
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL	R\$ 4.587,18	0,533%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 1.583,37	0,184%	-	0,00	-	0,00	100,00	100,00	-	100,00
2.3	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFORATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM	R\$ 517,50	0,060%	-	0,00	-	0,00	100,00	100,00	-	100,00
2.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 9.921,06	1,153%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 304,24	0,035%	-	0,00	-	0,00	100,00	100,00	-	100,00
3.0	REVESTIMENTO										
3.1	CONTRABO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM	R\$ 3.139,14	0,365%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	100,00
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	R\$ 2.881,99	0,335%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	100,00
4.0	COBERTURA										
4.1	ESTRUTURA METÁLICA PI COBERTURA C/IGAS- TESSOURA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN, TELHAS - EXECUTADA	R\$ 252.925,42	28,405%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
4.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO C/ÁMENTO	R\$ 337.944,24	38,289%	-	0,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
4.3	CUMEIEIRA EM AÇO GALVANIZADO	R\$ 11.332,45	1,317%	-	0,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
4.4	RINÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA - L=1,0M	R\$ 757,73	0,088%	-	0,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
4.5	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO C/ÁMENTO	R\$ 23.290,31	2,708%	-	0,00	-	0,00	100,00	100,00	-	100,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
5.1	ESGOTO SANITÁRIO										
5.1.1	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 29000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15938 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO	R\$ 1.602,52	0,186%	-	0,00	-	0,00	100,00	100,00	-	100,00
5.1.2	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, VOLUME ÚTL. 14720 L	R\$ 14.528,19	1,689%	-	0,00	-	0,00	100,00	100,00	-	100,00
5.1.3	FILTRO AMERBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, VOLUME ÚTL. 10752 L	R\$ 18.610,30	2,154%	-	0,00	-	0,00	100,00	100,00	-	100,00
5.1.4	CAIXA CLOACADORA 400 L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO	R\$ 3.109,70	0,362%	-	0,00	-	0,00	100,00	100,00	-	100,00
5.1.5	CAV. PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	R\$ 163,80	0,019%	-	0,00	-	0,00	100,00	100,00	-	100,00

[Handwritten signatures and marks]

6.1.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	R\$	301,02	0,035%	-	0,00	-	0,00	-	100,00	100,00	-	100,00
6.0 CALÇADAS E PASSEIO													
6.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS, PERCUSSÃO	R\$	1.423,89	0,166%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2	PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALBERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSESTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	185,80	0,022%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSESTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	5.349,98	0,622%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	100,00
6.4	ASSESTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	R\$	10.043,21	1,168%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	100,00
6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM	R\$	24.781,48	2,881%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	100,00
7.0 AGUA DA CHUVA													
7.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	R\$	8.230,53	0,957%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	100,00
7.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	R\$	9.816,91	1,141%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	100,00
7.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	R\$	6.729,88	0,782%	-	0,00	-	0,00	-	100,00	100,00	-	100,00
7.4	DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO	R\$	756,04	0,088%	-	0,00	-	0,00	-	100,00	100,00	-	100,00
7.5	REATERRO MANUAL, DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	R\$	5.874,90	0,683%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	100,00
7.6	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO	R\$	5.717,99	0,665%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	100,00
7.7	CAIXA ENTERRADA, HIDRÁULICA, RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERIAS: 0,40X 0,40 X 1,1 M	R\$	12.806,70	1,489%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	100,00
7.8	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$	35.174,38	4,089%	-	0,00	-	0,00	-	100,00	100,00	-	100,00
7.9	CONDUTOR DE AGUAS PLUVIAIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22, E=0,7MM	R\$	38.882,01	4,520%	-	0,00	-	0,00	-	100,00	100,00	-	100,00
8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
8.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	R\$	5.867,00	0,682%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL			R\$ 860.157,90	100%	31,21%	31,21%	40,69%	71,90%	16,92%	88,83%	11,17%	100,00%	100,00%
REPASSSES=			268.450,72		268.450,72	350.034,42	618.485,14	145.553,26	764.038,40	96.119,50	860.157,90		

Santa Cecilia, 28 de novembro de 2023


 Luciano Rosa dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 156118-9


 Alessandra Aparecida Garcia
 Municipio de Santa Cecilia
 CNPJ 65.997.237/0001-41