

**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Santa Cecília**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**


**MATRIZ DE RISCO II**

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO
Projeto	Inadequação para provimentos dos serviços na qualidade, quantidade e custos	Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços	Adequação do projeto para atender os requisitos mínimos de qualidade	Equipe Própria de Projetos Não há necessidade
Desapropriação/relocação	Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento	Atraso no cronograma, Aumento dos custos	Administração deve fazer o levantamento das áreas, cadastro e avaliação. Estimar o custo da desapropriação e relocação, incluindo indenizações. Possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e se for o caso, reequilíbrio	Atos de levantamento, indenização e demais executórios da expropriação, são de responsabilidade da administração
Construção, Montagem e Implantação	Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos	Atraso no cronograma Aumento nos custos	Seguro risco de engenharia	Contratado Seguradora
Risco Geológico	Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação, necessidade de tratamentos especiais	Atraso no cronograma Aumento nos custos	Seguro risco de engenharia	Contratado Seguradora

*Rua João Goetten Sobrinho, nº 555*

*[e-mail-planejamento@santacecilia.sc.gov.br](mailto:e-mail-planejamento@santacecilia.sc.gov.br)*

*CEP – 89.540 000 Santa Cecília – SC – Fone 55 49 3244-2032*



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Santa Cecília**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

	como reforço de sub-leito			
Risco Geotécnico	Acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes (maior abatimento, por exemplo)	Atraso na construção Aumento do Custo	Seguro risco de engenharia	Contratado Seguradora
Licença Ambiental/Riscos Ambientais	Risco de Não Obtenção das licenças, quando do vencimento ou licenças de canteiro e jazidas. Necessidade de complementação de estudos	Atraso no início das obras Atraso no cronograma Aumento de custos	Administração por meio do gerenciamento ambiental deve prover todos os estudos estimando custos. A fiscalização deve ter o poder de notificar a construtora e paralisar os serviços	A administração arca com licenças e custos das medidas ambientais. Passivo físico por conta da construtora. Custos com autuações de responsabilidade da construtora serão por ela arcados.
Modificações das especificações de serviços	Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar ou ampliar escopo	Aumento no prazo e custos	Reequilíbrio econômico financeiro. Aditivo Contratual (excepcional)	Administração
Santa Cecília (SC) em 05 de Março de 2024-03-05				

Marcus Roberto Bordignon  
Sec. Mun. de Planejamento  
Matrícula nº 5133

*Rua João Goetten Sobrinho, nº 555*  
[e-mail-planejamento@santacecilia.sc.gov.br](mailto:e-mail-planejamento@santacecilia.sc.gov.br)  
CEP – 89.540 000 Santa Cecília – SC – Fone 55 49 3244-2032