



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Santa Cecília**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

MATRIZ DE RISCO I		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA ODARCI MASO		
ITEM SERVIÇO	RISCOS ASSOCIADOS	COMPETÊNCIA
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
- Barreira de Siltagem	Acréscimo de quantidade devido a áreas de material erudido não prevista em projeto ou bota fora	Contratado
<b>TERRAPLANAGEM</b>		
- Limpeza e Desmatamento	Acréscimo da área de limpeza, não haverá desmatamento	Contratado
- Solos Inservíveis	Acréscimo ou redução do volume previsto no projeto, e o decorrente ajuste de transporte e reposição de material qualificado	Contratado
- Material de Jazida	Mudança da origem de material ou acréscimo do número de fontes	Contratado
- Material de Bota Fora	Acréscimo ou mudança no número de locais, com possível alteração de distância de transporte e volumes depositados devido a ocorrência de materiais inservíveis	Contratado
- Perdas de Serviços	Refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questões climáticas	Contratado
- Rede de Água e Esgoto	Refazimento ou re implantação de redes	Não Contratado
<b>DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
- Elementos de drenagem e Obras de Arte Corrente – quantidade	Acréscimo no quantitativo de elementos de drenagem Previsto no projeto, para adequar às condições de campo encontrada	Contratado
- Elementos de drenagem e Obras de Arte Corrente – método executivo	Adequação dos métodos construtivos visando otimizar a execução das obras	Contratado
- Elementos de drenagem e Obras de Arte Corrente – execução	Encontro de material de 3ª. Categoria gerando acréscimos ao projeto e orçamento	Contratado

Rua João Goetten Sobrinho, nº 555

[e-mail-planejamento@santacecilia.sc.gov.br](mailto:e-mail-planejamento@santacecilia.sc.gov.br)

CEP – 89.540 000 Santa Cecília – SC – Fone 55 49 3244-2032



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Santa Cecília**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
- Jazida / Pedreira	Mudança da origem de material ou acréscimo do número de fontes	Contratado
- Regularização do Sub Leito	Ocorrência de materiais inservíveis, com possível acréscimo de materiais	Contratado
- Camadas Granulares	Atraso devido a elaboração e ensaios para a comprovação e adequação do material utilizado	Contratado
- Capas de Rolamento	Atraso devido a elaboração e ensaios para a comprovação e adequação do material utilizado. Teor de CAP utilizado na pedreira escolhida diferente do de projeto, resultando em acréscimos ou supressões. Reajustes consideráveis no preço de aquisição do CAP	Contratado
<b>SINALIZAÇÃO</b>		
- Sinalização Definitiva	Adequar quantitativo ao projeto e atender as normas de trânsito	Contratado
- Sinalização Provisória – Fase de Obras	Solicitação de complementação da sinalização pela fiscalização	Contratado
<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
- Hidrossemeadura	Acréscimo de quantitativos para pontos críticos, não identificados no projeto	Não Contratado
- Cercas	Identificação da necessidade de recolocação de cercas não identificadas na fase de projeto	Não Contratado
- Contenções	Ocorrências de taludes instáveis, apresentando a necessidade de obras de contenção	Contratado
<b>INTERFERÊNCIAS</b>		
- Linhas de Energia, redes de telecomunicações, saneamento – remanejamento	Remanejar interferências além daquelas claramente previstas em edital, seus anexos e critérios de pagamento	Não Contratado
- Linhas de Energia, redes de telecomunicações, saneamento – interferência executiva	Alterar sequência construtiva, devido à reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências. Atraso no cronograma devido ao atraso da relocação das possíveis redes citadas	Não Contratado
<b>MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO</b>		

*Rua João Goetten Sobrinho, nº 555*

[e-mail-planejamento@santacecilia.sc.gov.br](mailto:e-mail-planejamento@santacecilia.sc.gov.br)

CEP – 89.540 000 Santa Cecília – SC – Fone 55 49 3244-2032



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Santa Cecília**  
**Secretaria Municipal de Planejamento**

- Condicionantes ambientais do empreendimento	Cumprimento das condicionantes ambientais da Licença Ambiental de Instalação, para implantação do empreendimento	Não Contratado
- Condicionantes ambientais – áreas de apoio	Necessidade de obtenção das licenças de instalação das áreas de apoio e captação de água	Não Contratado
- Revestimento Vegetal	Acréscimo de área tratada com revestimento vegetal, ou mudança de processo construtivo e/ou insumos aplicados	Contratado
	<b>DESAPROPRIAÇÃO</b>	
- Número de Desapropriações	Aumento do número de áreas a serem desapropriadas	Não Haverá Desapropriações
- Influência na execução	Eventual atraso de cronograma executivo, sem causa dada pela contratada	Contratado
	<b>DEMAIS SERVIÇOS</b>	
- Escorregamento de encostas, sem interferência /culpa da obra em andamento	Restabelecimento do fluxo, com condição original de segurança	Contratado
<b>Santa Cecília (SC) em 25 de Março de 2024</b>		

Marcus Roberto Bordignon  
Sec. Mun. de Planejamento  
Matrícula nº 5133